

پیمانکار: شرکت کلوبین

ID	WBS	Name	روز	شروع	پایان	Predecessors	art	Quar	Quar	Quar	Quar	Quar	Quar	Quar
۰	0	پروژه اجرای دادگستری شماره ۳ اراک	۵۲۹روز	۹۴/۰۴/۱ج	۹۵/۰۹/۲۰ش									
۱	۱	تجهیز کارگاه	۳۰روز	۹۴/۰۴/۱ج	۹۴/۰۵/۰۸پ									
۲	۱.۱	تحويل زمین	۰روز	۹۴/۰۴/۱ج	۹۴/۰۴/۱ج									
۳	۱.۲	قسط اول پیش پرداخت	۰روز	۹۴/۰۴/۱ج	۹۴/۰۴/۱ج									
۴	۱.۳	تحويل پنج مارک پروژه	۰روز	۹۴/۰۴/۱ج	۹۴/۰۴/۱ج	۲								
۵	۱.۴	تحويل محل تجهیز کارگاه	۰روز	۹۴/۰۴/۱ج	۹۴/۰۴/۱ج									
۶	۱.۵	عملیات احداث ساختمانهای تجهیز	۳۰روز	۹۴/۰۴/۱۰ج	۹۴/۰۵/۰۸پ	۵:۳								
۷	۱.۶	ابلاغ نقشه ها	۰روز	۹۴/۰۴/۱ج	۹۴/۰۴/۱ج	۲								
۸	۱.۷	ابلاغ کد های ارتفاعی	۰روز	۹۴/۰۴/۱ج	۹۴/۰۴/۱ج	۷:۴								
۹	۱.۸	مطالعه نقشه ها	۸روز	۹۴/۰۴/۱۳ش	۹۴/۰۴/۲۰ش	7:6SS+3 days:8								
۱۰	۲	تجهیز کارگاه با پیشرفت عملیات موضوع پیمان	۵۱۴روز	۹۴/۰۴/۱۰ج	۹۵/۰۹/۰۵ج	2SS+1 1FF								
۱۱	۳	ساختمان اصلی	۵۰۹روز	۹۴/۰۴/۱ج	۹۵/۰۸/۲۰ی									
۱۲	۳.۱	خاکبرداری و خاکریزی	۵۱روز	۹۴/۰۴/۱ج	۹۴/۰۵/۲۹پ									
۱۳	۳.۱.۱	ابلاغ مجوز حمل و تعیین محل حمل خاک و نخاله توسط شهرداری	۰روز	۹۴/۰۴/۱ج	۹۴/۰۴/۱ج	۲								
۱۴	۳.۱.۲	خاکبرداری ماشینی و حمل خاک حاصله	۲۰روز	۹۴/۰۴/۲۱ع	۹۴/۰۵/۰۰ج	۹:۱۳								
۱۵	۳.۱.۳	رکلاژ	۱۶روز	۹۴/۰۴/۲۸ی	۹۴/۰۵/۱۲د	14SS+7 days								
۱۶	۳.۱.۴	اجرای دستور کار خاکبرداری تا رسیدن به خاک مناسب و سنگ چینی با بتن ۲۵۰تا رسیدن به کد زیر مگر	۲۰روز	۹۴/۰۵/۱ش	۹۴/۰۵/۲۹پ	۱۴								
۱۷	۳.۲	فونداسیون	۶۹روز	۹۴/۰۴/۲ش	۹۴/۰۶/۲۷ج									
۱۸	۳.۲.۱	نابید طرح اختلاط بتن	۰روز	۹۴/۰۴/۲ش	۹۴/۰۴/۲ش	۹								
۱۹	۳.۲.۲	نابیدیه آرماتور	۰روز	۹۴/۰۴/۲ش	۹۴/۰۴/۲ش	۹								
۲۰	۳.۲.۳	خرید آرماتور فونداسیون، دیوار حائل و دیوار برشی	۲۰روز	۹۴/۰۴/۲۱ی	۹۴/۰۵/۰۹ج	۳:۱۹:۹								
۲۱	۳.۲.۴	ساخت و اجرای بتن مگر	۱۰روز	۹۴/۰۵/۲۵ی	۹۴/۰۶/۰۳س	5FF+3 days;16FS-5 day								
۲۲	۳.۲.۵	اجرای آرماتور فونداسیون	۲۵روز	۹۴/۰۵/۲۸ج	۹۴/۰۶/۲۱ش	21SS+3 days								
۲۳	۳.۲.۶	قالب بندی فونداسیون	۲۵روز	۹۴/۰۵/۳۱ش	۹۴/۰۶/۲۴س	22SS+3 days								
۲۴	۳.۲.۷	بتن ریزی فونداسیون	۲۰روز	۹۴/۰۶/۰۸ع	۹۴/۰۶/۲۷ج	23SS+8 days								
۲۵	۳.۳	اسکلت	۱۵۴روز	۹۴/۰۴/۱ج	۹۴/۰۹/۱۷س									
۲۶	۳.۳.۱	تهیه شاپ اسکلت	۱۵روز	۹۴/۰۴/۱۷ج	۹۴/۰۴/۳۱ج	9SS+4 days								
۲۷	۳.۳.۲	خرید آهن آلات	۲۱روز	۹۴/۰۴/۲۴ج	۹۴/۰۵/۱۳س	26SS+7 days								
۲۸	۳.۳.۳	ساخت اسکلت در کارخانه	۹۰روز	۹۴/۰۴/۳ج	۹۴/۰۷/۲۷د									
۲۹	۳.۳.۳.۱	ساخت استیج یک	۴۵روز	۹۴/۰۴/۳ج	۹۴/۰۶/۱ج									
۳۰	۳.۳.۳.۱.۱	زون یک از محور ۱ تا ۵	۱۵روز	۹۴/۰۴/۳۱ج	۹۴/۰۵/۱۴ج	27SS+7 days								
۳۱	۳.۳.۳.۱.۲	زون دو از محور ۵ تا ۹	۱۵روز	۹۴/۰۵/۱۵پ	۹۴/۰۵/۲۹پ	۳۰								
۳۲	۳.۳.۳.۱.۳	زون سه از محور ۹ تا ۱۳	۱۵روز	۹۴/۰۵/۳۰ج	۹۴/۰۶/۱۳ج	۳۱								
۳۳	۳.۳.۳.۲	ساخت استیج دو	۴۵روز	۹۴/۰۶/۱ش	۹۴/۰۷/۲۷د									
۳۴	۳.۳.۳.۲.۱	زون یک از محور ۱ تا ۵	۱۵روز	۹۴/۰۶/۱۴ش	۹۴/۰۶/۲۸ش	۳۲								
۳۵	۳.۳.۳.۲.۲	زون دو از محور ۵ تا ۹	۱۵روز	۹۴/۰۶/۲۹ی	۹۴/۰۷/۱۲ی	۳۴								

پیمانکار: شرکت کلوین

ID	WBS	Name	روز	شروع	پایان	Predecessors	art	Quard	Quard	Quard	Quard	Quard	Quard	Quard
۳۶	۳.۳.۳.۳	زون سه از محور ۱ تا ۹	۱۵روز	۹۴/۰۷/۱۳د	۹۴/۰۷/۲۷د	۳۵								
۳۷	۳.۳.۴	نصب اسکلت	۹۳روز	۹۴/۰۶/۱۵	۹۴/۰۹/۱۷س									
۳۸	۳.۳.۴.۱	نصب استیج یک	۴۵روز	۹۴/۰۶/۱۵	۹۴/۰۷/۲۹چ									
۳۹	۳.۳.۴.۱.۱	زون یک از محور ۱ تا ۵	۱۵روز	۹۴/۰۶/۱۵	۹۴/۰۶/۳۰د	30;24SS+8 days								
۴۰	۳.۳.۴.۱.۲	زون دو از محور ۵ تا ۹	۱۵روز	۹۴/۰۶/۳۱س	۹۴/۰۷/۱۴س	۳۹۳۱								
۴۱	۳.۳.۴.۱.۳	زون سه از محور ۹ تا ۱۳	۱۵روز	۹۴/۰۷/۱۵چ	۹۴/۰۷/۲۹چ	۴۰۳۲								
۴۲	۳.۳.۴.۲	نصب استیج دو	۴۸روز	۹۴/۰۷/۳۰پ	۹۴/۰۹/۱۷س									
۴۳	۳.۳.۴.۲.۱	زون یک از محور ۱ تا ۵	۱۶روز	۹۴/۰۷/۳۰پ	۹۴/۰۸/۱۵چ	۴۱۳۴								
۴۴	۳.۳.۴.۲.۲	زون دو از محور ۵ تا ۹	۱۶روز	۹۴/۰۸/۱۶ش	۹۴/۰۹/۰۱ی	۴۳۳۵								
۴۵	۳.۳.۴.۲.۳	زون سه از محور ۹ تا ۱۳	۱۶روز	۹۴/۰۹/۰۲د	۹۴/۰۹/۱۷س	۴۴۳۶								
۴۶	۳.۴	اجرای سقف ها	۱۲۸روز	۹۴/۰۸/۰۳ی	۹۴/۱۲/۲۷پ									
۴۷	۳.۴.۱	استیج اول	۸۷روز	۹۴/۰۸/۰۳ی	۹۴/۱۰/۲۹س									
۴۸	۳.۴.۱.۱	تهیه مصالح و اجرای دال سقف زیرزمین وهمکف زون یک (مش بندی و بتن ریزی)	۵۱روز	۹۴/۰۸/۰۳ی	۹۴/۰۹/۲۳د									
۴۹	۳.۴.۱.۱.۱	قالب بندی	۴۵روز	۹۴/۰۸/۰۳ی	۹۴/۰۹/۱۷س	39FS+2 days;8 1								
۵۰	۳.۴.۱.۱.۲	آرماتور بندی	۴۵روز	۹۴/۰۸/۰۷پ	۹۴/۰۹/۲۱ش	49SS+4 days								
۵۱	۳.۴.۱.۱.۳	ابلاغ اجازه بتن ریزی	۰روز	۹۴/۰۸/۲۰چ	۹۴/۰۸/۲۰چ	50SS+14 days								
۵۲	۳.۴.۱.۱.۴	بتن ریزی	۱۲روز	۹۴/۰۹/۱۲پ	۹۴/۰۹/۲۳د	50FF+2 days								
۵۳	۳.۴.۱.۲	تهیه مصالح و اجرای دال سقف زیرزمین وهمکف زون دو (مش بندی و بتن ریزی)	۳۷روز	۹۴/۰۸/۱۶پ	۹۴/۰۹/۱۵س									
۵۴	۳.۴.۱.۲.۱	قالب بندی	۲۶روز	۹۴/۰۸/۱۴پ	۹۴/۰۹/۰۹د	40FS+2 days;8 5								
۵۵	۳.۴.۱.۲.۲	آرماتور بندی	۲۶روز	۹۴/۰۸/۱۸د	۹۴/۰۹/۱۳چ	54SS+4 days								
۵۶	۳.۴.۱.۲.۳	ابلاغ اجازه بتن ریزی	۰روز	۹۴/۰۹/۰۵ط	۹۴/۰۹/۰۵ط	55SS+14 days								
۵۷	۳.۴.۱.۲.۴	بتن ریزی	۸روز	۹۴/۰۹/۰۸ی	۹۴/۰۹/۱۵ی	55FF+2 days								
۵۸	۳.۴.۱.۳	تهیه مصالح و اجرای دال سقف زیرزمین وهمکف زون سه (مش بندی و بتن ریزی)	۴۷روز	۹۴/۰۹/۱۶چ	۹۴/۱۰/۲۹س									
۵۹	۳.۴.۱.۳.۱	قالب بندی	۳۶روز	۹۴/۰۹/۱۶چ	۹۴/۱۰/۲۳چ	41FS+2 days;8 9								
۶۰	۳.۴.۱.۳.۲	آرماتور بندی	۳۶روز	۹۴/۰۹/۲۷ی	۹۴/۱۰/۲۷ی	59SS+4 days								
۶۱	۳.۴.۱.۳.۳	ابلاغ اجازه بتن ریزی	۰روز	۹۴/۱۰/۰۰ش	۹۴/۱۰/۰۰ش	60SS+14 days								
۶۲	۳.۴.۱.۳.۴	بتن ریزی	۱۰روز	۹۴/۱۰/۰۷س	۹۴/۱۰/۲۹س	60FF+2 days								
۶۳	۳.۴.۲	استیج دوم	۸۸روز	۹۴/۰۹/۲۳د	۹۴/۱۲/۲۷پ									
۶۴	۳.۴.۲.۱	تهیه مصالح و اجرای دال سقف اول و دوم و خربشته زون یک(مش بندی و بتن ریزی)	۵۳روز	۹۴/۱۰/۰۰خ	۹۴/۱۱/۲۷چ									
۶۵	۳.۴.۲.۱.۱	قالب بندی	۴۷روز	۹۴/۱۰/۰۶ی	۹۴/۱۱/۲۲پ	43FS+2 days;11 2								
۶۶	۳.۴.۲.۱.۲	آرماتور بندی	۴۷روز	۹۴/۱۰/۱۰پ	۹۴/۱۱/۲۶د	65SS+4 days								
۶۷	۳.۴.۲.۱.۳	ابلاغ اجازه بتن ریزی	۰روز	۹۴/۱۰/۰۷چ	۹۴/۱۰/۰۷چ	66SS+14 days								

پیمانکار: شرکت کلوبین

ID	WBS	Name	روز	شروع	پایان	Predecessors	art	Quar	Quar	Quar	Quar	Quar	Quar	Quar
۶۸	۳.۴.۲.۱.۴	بتن ریزی	۱۵روز	۹۴/۱۱/۱۴ج	۹۴/۱۱/۲۸ج	6 6FF+2 days								
۶۹	۳.۴.۲.۲	نهییه مصالح و اجرای دال سقف اول و دوم و خرپشته زون دو (مش بندی و بتن ریزی)	۳۴روز	۹۴/۰۹/۲۳د	۹۴/۱۰/۲۶ش									
۷۰	۳.۴.۲.۲.۱	قالب بندی	۲۸روز	۹۴/۰۹/۲۳د	۹۴/۱۰/۲۰ی	4 4FS+2 days;116								
۷۱	۳.۴.۲.۲.۲	آرماتور بندی	۲۸روز	۹۴/۰۹/۲۷ج	۹۴/۱۰/۲۴ب	7 0SS+4 days								
۷۲	۳.۴.۲.۲.۳	ابلاغ اجازه بتن ریزی	۰روز	۹۴/۱۰/۰۱ب	۹۴/۱۰/۰۱ب	7 1SS+14 days								
۷۳	۳.۴.۲.۲.۴	بتن ریزی	۱۰روز	۹۴/۱۰/۰۱ی	۹۴/۱۰/۲۶ش	7 1FF+2 days								
۷۴	۳.۴.۲.۳	نهییه مصالح و اجرای دال سقف اول و دوم و خرپشته زون سه (مش بندی و بتن ریزی)	۴۷روز	۹۴/۱۱/۰۱ج	۹۴/۱۲/۲۲ب									
۷۵	۳.۴.۲.۳.۱	قالب بندی	۳۶روز	۹۴/۱۱/۰۱ج	۹۴/۱۲/۰۱ج	4 5FS+2 days;120								
۷۶	۳.۴.۲.۳.۲	آرماتور بندی	۳۶روز	۹۴/۱۱/۰۱س	۹۴/۱۲/۰۱س	7 5SS+4 days								
۷۷	۳.۴.۲.۳.۳	ابلاغ اجازه بتن ریزی	۰روز	۹۴/۱۱/۲۵	۹۴/۱۱/۲۵	7 6SS+14 days								
۷۸	۳.۴.۲.۳.۴	بتن ریزی	۱۲روز	۹۴/۱۲/۰۱ج	۹۴/۱۲/۲۲ب	7 6FF+2 days								
۷۹	۳.۵	اجرای دیوار بتنی	۱۵۱روز	۹۴/۰۶/۳۱س	۹۴/۱۱/۰۳ج									
۸۰	۳.۵.۱	اجرای دیوار حائل و برشی زیر زمین	۹۰روز	۹۴/۰۶/۳۱س	۹۴/۰۹/۲۹ی									
۸۱	۳.۵.۱.۱	زون ۱	۳۳روز	۹۴/۰۶/۳۱س	۹۴/۰۸/۰۲ش									
۸۲	۳.۵.۱.۱.۱	اجرای آرماتور دیوار	۷روز	۹۴/۰۶/۳۱س	۹۴/۰۷/۰۱ب	۳۹								
۸۳	۳.۵.۱.۱.۲	قالب بندی دیوار	۲۵روز	۹۴/۰۷/۰۵ی	۹۴/۰۷/۲۹ج	8 2SS+5 days								
۸۴	۳.۵.۱.۱.۳	بتن دیوار	۲۲روز	۹۴/۰۷/۱۱ش	۹۴/۰۸/۰۲ش	8 3FF+3 days								
۸۵	۳.۵.۱.۲	زون ۲	۲۷روز	۹۴/۰۷/۰۱ج	۹۴/۰۸/۰۱ج									
۸۶	۳.۵.۱.۲.۱	اجرای آرماتور دیوار	۱۴روز	۹۴/۰۷/۰۱ج	۹۴/۰۷/۲۰ب	۴۰;۸۲								
۸۷	۳.۵.۱.۲.۲	قالب بندی دیوار	۱۴روز	۹۴/۰۷/۲۳د	۹۴/۰۸/۱۰ی	8 3FS-3 days								
۸۸	۳.۵.۱.۲.۳	بتن دیوار	۱۲روز	۹۴/۰۸/۰۲ش	۹۴/۰۸/۱۳ج	8 7TF+3 days								
۸۹	۳.۵.۱.۳	زون ۳	۴۷روز	۹۴/۰۸/۰۱ج	۹۴/۰۹/۰۱س									
۹۰	۳.۵.۱.۳.۱	اجرای آرماتور دیوار	۱۶روز	۹۴/۰۸/۰۱ج	۹۴/۰۸/۰۱ش	۴۱;۸۶								
۹۱	۳.۵.۱.۳.۲	قالب بندی دیوار	۱۶روز	۹۴/۰۸/۰۱ب	۹۴/۰۸/۲۹ج	9 0FS-3 days								
۹۲	۳.۵.۱.۳.۳	بتن دیوار	۱۴روز	۹۴/۰۸/۰۱س	۹۴/۰۹/۰۱ب	9 1FF+3 days								
۹۳	۳.۵.۱.۳.۴	پلاستر دیوار حائل	۱۵روز	۹۴/۰۹/۰۱س	۹۴/۰۹/۰۱س	۹۴;۹۲								
۹۴	۳.۵.۱.۴	ایزولاسیون دیوار حائل	۷روز	۹۴/۰۸/۰۲ی	۹۴/۰۸/۰۹ش	۸۱								
۹۵	۳.۵.۱.۵	اجرای تیغه محافظ	۳۰روز	۹۴/۰۸/۱۰ی	۹۴/۰۹/۰۹د	۹۴								
۹۶	۳.۵.۱.۶	خاکریزی پشت دیوارها	۲۰روز	۹۴/۰۹/۱۰س	۹۴/۰۹/۲۹ی	۹۵								
۹۷	۳.۵.۲	اجرای دیوار برشی	۹۳روز	۹۴/۰۸/۲۸ب	۹۴/۱۱/۰۳ج									
۹۸	۳.۵.۲.۱	دیوار برشی طبقه همکف	۴۷روز	۹۴/۰۸/۲۸ب	۹۴/۱۰/۰۱د									
۹۹	۳.۵.۲.۱.۱	زون ۱	۱۰روز	۹۴/۰۸/۲۸ب	۹۴/۰۹/۰۲ش									
۱۰۰	۳.۵.۲.۱.۱.۱	اجرای آرماتور دیوار	۵روز	۹۴/۰۸/۲۸ب	۹۴/۰۹/۰۲د	4 8FS-26 days								
۱۰۱	۳.۵.۲.۱.۱.۲	قالب بندی دیوار	۷روز	۹۴/۰۸/۳۰ش	۹۴/۰۹/۰۶ج	10 0FS-3 days								
۱۰۲	۳.۵.۲.۱.۱.۳	بتن دیوار	۶روز	۹۴/۰۹/۰۲د	۹۴/۰۹/۰۲ش	10 1FF+1 day								
۱۰۳	۳.۵.۲.۱.۲	زون ۲	۵روز	۹۴/۰۹/۰۵ج	۹۴/۰۹/۰۵ب									
۱۰۴	۳.۵.۲.۱.۲.۱	اجرای آرماتور دیوار	۲روز	۹۴/۰۹/۰۱ی	۹۴/۰۹/۰۲د	5 3FS-15 days								
۱۰۵	۳.۵.۲.۱.۲.۲	قالب بندی دیوار	۳روز	۹۴/۰۹/۰۲د	۹۴/۰۹/۰۴ج	10 4FS-1 day								
۱۰۶	۳.۵.۲.۱.۲.۳	بتن دیوار	۲روز	۹۴/۰۹/۰۴ج	۹۴/۰۹/۰۵ب	10 5FF+1 day								

پیمانکار: شرکت کلوین

ID	WBS	Name	روز	شروع	پایان	Predecessors	art	Quar	Quar	Quar	Quar	Quar	Quar	Quar
۱۰۷	۳۵.۲.۱.۳	زون ۳	۷روز	س. ۹۴/۱۰/۰	۹۴/۱۰/۱۵									
۱۰۸	۳۵.۲.۱.۳.۱	اجرای آرماتور دیوار	۳روز	س. ۹۴/۱۰/۰۸	۹۴/۱۰/۰۱۰	58FS-22 days								
۱۰۹	۳۵.۲.۱.۳.۲	قالب بندی دیوار	۵روز	چ. ۹۴/۱۰/۰۹	۹۴/۱۰/۱۳	108FS-2 days								
۱۱۰	۳۵.۲.۱.۳.۳	بتن دیوار	۳روز	ش. ۹۴/۱۰/۱۲	۹۴/۱۰/۱۴	109FF+1 day								
۱۱۱	۳۵.۲.۲	دیوار برشی طبقه اول	۵۱روز	چ. ۹۴/۰۹/۱	۹۴/۱۱/۰									
۱۱۲	۳۵.۲.۲.۱	زون ۱	۱۰روز	پ. ۹۴/۰۹/۲۶	۹۴/۱۰/۰۵									
۱۱۳	۳۵.۲.۲.۱.۱	اجرای آرماتور دیوار	۵روز	پ. ۹۴/۰۹/۲۶	۹۴/۰۹/۳۰	48FS+2 days								
۱۱۴	۳۵.۲.۲.۱.۲	قالب بندی دیوار	۷روز	ش. ۹۴/۰۹/۲۸	۹۴/۱۰/۰۴	113FS-3 days								
۱۱۵	۳۵.۲.۲.۱.۳	بتن دیوار	۶روز	۹۴/۰۹/۳۰	۹۴/۱۰/۰۵	114FF+1 day								
۱۱۶	۳۵.۲.۲.۲	زون ۲	۵روز	چ. ۹۴/۰۹/۱	۹۴/۰۹/۲۴									
۱۱۷	۳۵.۲.۲.۲.۱	اجرای آرماتور دیوار	۲روز	چ. ۹۴/۰۹/۱۸	۹۴/۰۹/۱۹	53FS+2 days								
۱۱۸	۳۵.۲.۲.۲.۲	قالب بندی دیوار	۳روز	پ. ۹۴/۰۹/۱۹	۹۴/۰۹/۲۱	117FS-1 day								
۱۱۹	۳۵.۲.۲.۲.۳	بتن دیوار	۲روز	ش. ۹۴/۰۹/۲۱	۹۴/۰۹/۲۲	118FF+1 day								
۱۲۰	۳۵.۲.۲.۳	زون ۳	۷روز	پ. ۹۴/۱۱/۰	۹۴/۱۱/۰									
۱۲۱	۳۵.۲.۲.۳.۱	اجرای آرماتور دیوار	۳روز	پ. ۹۴/۱۱/۰	۹۴/۱۱/۰	58FS+2 days								
۱۲۲	۳۵.۲.۲.۳.۲	قالب بندی دیوار	۵روز	ش. ۹۴/۱۱/۰	۹۴/۱۱/۰	121FS-2 days								
۱۲۳	۳۵.۲.۲.۳.۳	بتن دیوار	۳روز	س. ۹۴/۱۱/۰	۹۴/۱۱/۰	122FF+1 day								
۱۲۴	۳۵.۲.۳	دیوار برشی طبقه دوم	۵۳روز	س. ۹۴/۱۰/۰	۹۴/۱۱/۳									
۱۲۵	۳۵.۲.۳.۱	زون ۱	۱۰روز	ش. ۹۴/۱۰/۲۶	۹۴/۱۱/۰۵									
۱۲۶	۳۵.۲.۳.۱.۱	اجرای آرماتور دیوار	۵روز	ش. ۹۴/۱۰/۲۶	۹۴/۱۰/۳۰	64SS+20 days								
۱۲۷	۳۵.۲.۳.۱.۲	قالب بندی دیوار	۷روز	۹۴/۱۰/۲۸	۹۴/۱۱/۰۴	126FS-3 days								
۱۲۸	۳۵.۲.۳.۱.۳	بتن دیوار	۶روز	چ. ۹۴/۱۰/۳۰	۹۴/۱۱/۰۵	127FF+1 day								
۱۲۹	۳۵.۲.۳.۲	زون ۲	۵روز	س. ۹۴/۱۰/۰	۹۴/۱۰/۱									
۱۳۰	۳۵.۲.۳.۲.۱	اجرای آرماتور دیوار	۲روز	س. ۹۴/۱۰/۰۸	۹۴/۱۰/۰۹	69SS+15 days								
۱۳۱	۳۵.۲.۳.۲.۲	قالب بندی دیوار	۳روز	چ. ۹۴/۱۰/۰۹	۹۴/۱۰/۱۱	130FS-1 day								
۱۳۲	۳۵.۲.۳.۲.۳	بتن دیوار	۲روز	چ. ۹۴/۱۰/۱۱	۹۴/۱۰/۱۲	131FF+1 day								
۱۳۳	۳۵.۲.۳.۳	زون ۳	۷روز	ش. ۹۴/۱۱/۲۴	۹۴/۱۱/۳									
۱۳۴	۳۵.۲.۳.۳.۱	اجرای آرماتور دیوار	۳روز	ش. ۹۴/۱۱/۲۴	۹۴/۱۱/۲۶	74SS+15 days								
۱۳۵	۳۵.۲.۳.۳.۲	قالب بندی دیوار	۵روز	ی. ۹۴/۱۱/۲۵	۹۴/۱۱/۲۹	134FS-2 days								
۱۳۶	۳۵.۲.۳.۳.۳	بتن دیوار	۳روز	چ. ۹۴/۱۱/۲۸	۹۴/۱۱/۳۰	135FF+1 day								
۱۳۷	۳.۶	سفت کاری	۱۶۸روز	۹۴/۰۹/۰	۹۵/۰۲/۲۶	ی								
۱۳۸	۳.۶.۱	دیوارچینی	۱۰۷روز	۹۴/۰۹/۰	۹۴/۱۲/۲۵	س								
۱۳۹	۳.۶.۱.۱	تهیه مصالح و اجرای کرسی چینی	۳۰روز	۹۴/۰۹/۰	۹۴/۱۰/۰	س								
۱۴۰	۳.۶.۱.۱.۱	تهیه مصالح	۱۵روز	س. ۹۴/۰۹/۲۴	س. ۹۴/۱۰/۰۸	۴۸۳+۹								
۱۴۱	۳.۶.۱.۱.۲	اجرای کرسی	۸روز	۹۴/۰۹/۱۶	۹۴/۰۹/۲۳	۵۳								
۱۴۲	۳.۶.۱.۱.۳	ایزولاسیون روی کرسی	۳روز	ی. ۹۴/۰۹/۲۲	س. ۹۴/۰۹/۲۴	141FF+1 day								
۱۴۳	۳.۶.۱.۱.۴	خاکریزی پی	۴روز	چ. ۹۴/۰۹/۲۵	ش. ۹۴/۰۹/۲۸	۱۴۲								
۱۴۴	۳.۶.۱.۱.۵	خفر چاه خفک	۲۰روز	۹۴/۰۹/۰۹	ش. ۹۴/۰۹/۲۸	143FF								
۱۴۵	۳.۶.۱.۲	تهیه مصالح و اجرای دیوارهای زیرزمین	۹روز	س. ۹۴/۰۹/۲۴	ش. ۹۴/۱۰/۱	ش								
۱۴۶	۳.۶.۱.۲.۱	تهیه مصالح	۷روز	س. ۹۴/۰۹/۲۴	۹۴/۰۹/۳۰	۱۴۱								
۱۴۷	۳.۶.۱.۲.۲	اجرای دیوار ۲۰ سانتی	۱۲روز	س. ۹۴/۱۰/۰۱	ش. ۹۴/۱۰/۱۲	۱۴۶								
۱۴۸	۳.۶.۱.۲.۳	اجرای دیوار ۱۰ سانتی	۵روز	س. ۹۴/۱۰/۰۸	ش. ۹۴/۱۰/۱۲	147FF								
۱۴۹	۳.۶.۱.۳	تهیه مصالح و اجرای دیوارهای طبقه همکف	۴روز	چ. ۹۴/۱۰/۳	س. ۹۴/۱۱/۱	س								

پیمانکار: شرکت کلوبین

ID	WBS	Name	روز	شروع	پایان	Predecessors	art	Quar	Quar	Quar	Quar	Quar	Quan	Q
۱۵۰	۳۶.۱.۳.۱	اجرای دیوار ۲۵ سانت دو جداره	۱۴روز	۹۴/۱۰/۳۰ چ	۹۴/۱۱/۱۳ س	۴۷								
۱۵۱	۳۶.۱.۳.۲	اجرای دیوار ۲۰ سانتی	۱۰روز	۹۴/۱۱/۰۴ ی	۹۴/۱۱/۱۳ س	150FF								
۱۵۲	۳۶.۱.۳.۳	اجرای دیوار ۱۰ سانتی	۵روز	۹۴/۱۱/۰۹ چ	۹۴/۱۱/۱۳ س	150FF								
۱۵۳	۳۶.۱.۴	تهیه مصالح و اجرای دیوارهای طبقه اول	۴روز	۹۴/۱۱/۱ ش	۹۴/۱۱/۲ چ									
۱۵۴	۳۶.۱.۴.۱	اجرای دیوار ۲۵ سانت دو جداره	۱۴روز	۹۴/۱۱/۱۰ ش	۹۴/۱۱/۲۳ چ	63SS+47 days								
۱۵۵	۳۶.۱.۴.۲	اجرای دیوار ۲۰ سانتی	۱۰روز	۹۴/۱۱/۱۴ چ	۹۴/۱۱/۲۳ چ	154FF								
۱۵۶	۳۶.۱.۴.۳	اجرای دیوار ۱۰ سانتی	۵روز	۹۴/۱۱/۱۹ د	۹۴/۱۱/۲۳ چ	154FF								
۱۵۷	۳۶.۱.۵	تهیه مصالح و اجرای دیوارهای طبقه دوم	۴روز	۹۴/۱۱/۲۹ پ	۹۴/۱۲/۱ چ									
۱۵۸	۳۶.۱.۵.۱	اجرای دیوار ۲۵ سانت دو جداره	۴روز	۹۴/۱۱/۲۹ پ	۹۴/۱۲/۱ چ	63FF-8 days								
۱۵۹	۳۶.۱.۵.۲	اجرای دیوار ۲۰ سانتی	۱۰روز	۹۴/۱۲/۰۵ پ	۹۴/۱۲/۱ چ	158FF								
۱۶۰	۳۶.۱.۵.۳	اجرای دیوار ۱۰ سانتی	۵روز	۹۴/۱۲/۰۸ ش	۹۴/۱۲/۱ چ	158FF								
۱۶۱	۳۶.۱.۶	تهیه مصالح و اجرای دیوارهای خریشته	۵روز	۹۴/۱۲/۲ چ	۹۴/۱۲/۲۵ س									
۱۶۲	۳۶.۱.۶.۱	اجرای دیوار ۲۵ سانت دو جداره	۵روز	۹۴/۱۲/۲۱ چ	۹۴/۱۲/۲۵ س	63FF+5 days								
۱۶۳	۳۶.۱.۶.۲	اجرای دیوار ۲۰ سانتی	۲روز	۹۴/۱۲/۲۴ د	۹۴/۱۲/۲۵ س	162FF								
۱۶۴	۳۶.۱.۶.۳	اجرای دیوار ۱۰ سانتی	۱روز	۹۴/۱۲/۲۵ س	۹۴/۱۲/۲۵ س	162FF								
۱۶۵	۳۶.۲	تهیه مصالح و ساخت و اجرای نعل درگاه ها	۸۷روز	۹۴/۰۹/۲۹ ی	۹۴/۱۲/۲۵ س									
۱۶۶	۳۶.۲.۱	ریزیمین	۱۴روز	۹۴/۰۹/۲۹ ی	۹۴/۱۰/۱۲ ش	145FF								
۱۶۷	۳۶.۲.۲	همکف	۱۴روز	۹۴/۱۰/۳۰ چ	۹۴/۱۱/۱۳ س	149FF								
۱۶۸	۳۶.۲.۳	اول	۱۴روز	۹۴/۱۱/۱۰ ش	۹۴/۱۱/۲۳ چ	153FF								
۱۶۹	۳۶.۲.۴	دوم	۱۴روز	۹۴/۱۱/۲۹ پ	۹۴/۱۲/۱۲ چ	157FF								
۱۷۰	۳۶.۲.۵	خریشته	۵روز	۹۴/۱۲/۲۱ چ	۹۴/۱۲/۲۵ س	161FF								
۱۷۱	۳۶.۳	تهیه مصالح و اجرای چهارچوب ها و فریم درب ها و پنجره ها	۹۲روز	۹۴/۰۹/۲۴ س	۹۴/۱۲/۲۵ س									
۱۷۲	۳۶.۳.۱	سفارش و تهیه مصالح	۷روز	۹۴/۰۹/۲۴ س	۹۴/۰۹/۳۰ د	۱۴۱								
۱۷۳	۳۶.۳.۲	ریزیمین	۱۴روز	۹۴/۰۹/۲۹ ی	۹۴/۱۰/۱۲ ش	166FF								
۱۷۴	۳۶.۳.۳	همکف	۱۴روز	۹۴/۱۰/۳۰ چ	۹۴/۱۱/۱۳ س	167FF								
۱۷۵	۳۶.۳.۴	اول	۱۴روز	۹۴/۱۱/۱۰ ش	۹۴/۱۱/۲۳ چ	168FF								
۱۷۶	۳۶.۳.۵	دوم	۱۴روز	۹۴/۱۱/۲۹ پ	۹۴/۱۲/۱۲ چ	169FF								
۱۷۷	۳۶.۳.۶	خریشته	۱۴روز	۹۴/۱۲/۱۲ چ	۹۴/۱۲/۲۵ س	170FF								
۱۷۸	۳۶.۴	کف سازی ، شیب بندی و اینزالاسیون	۱۲۷روز	۹۴/۱۰/۲ ی	۹۵/۰۲/۲۶ ی									
۱۷۹	۳۶.۴.۱	تهیه مصالح و اجرای بلوکاز و دوناژ با سنگ لاشه و شن ریزی	۳۵روز	۹۴/۱۰/۲ ی	۹۴/۱۱/۲۴ ش									
۱۸۰	۳۶.۴.۱.۱	مخلوط ریزی	۱۵روز	۹۴/۱۰/۲۰ ی	۹۴/۱۱/۰۴ ی	۲۰۶								
۱۸۱	۳۶.۴.۱.۲	بلوکاز	۱۵روز	۹۴/۱۱/۰۵ د	۹۴/۱۱/۱۹ د	۱۸۰								
۱۸۲	۳۶.۴.۱.۳	شن ریزی	۵روز	۹۴/۱۱/۲۰ س	۹۴/۱۱/۲۴ ش	۱۸۱								

پیمانکار: شرکت کلوین

ID	WBS	Name	روز	شروع	پایان	Predecessors	art	Quar	Quar	Quar	Quar	Quar	Quar
							دی	ذر	مهر	مهر	مهر	مهر	مهر
۱۸۳	۳۶.۴.۲	تهیه مصالح و اجرای شیب بندهی و کف سازی سرویس ها	۷۵روز	۹۴/۱۰/۲۵	۹۵/۰۱/۰۵								
۱۸۴	۳۶.۴.۳.۱	زیرزمین	۱روز	۹۴/۱۰/۲۰ ی	۹۴/۱۰/۲۰ ی	۲۰۶							
۱۸۵	۳۶.۴.۳.۲	همکف	۱۰روز	۹۴/۱۱/۲۹ پ	۹۴/۱۲/۰۸ ش	۲۰۷							
۱۸۶	۳۶.۴.۳.۳	اول	۵روز	۹۴/۱۲/۰۴ س	۹۴/۱۲/۰۸ ش	۲۰۸							
۱۸۷	۳۶.۴.۳.۴	دوم	۷روز	۹۴/۱۲/۲۸ ج	۹۵/۰۱/۰۵ پ	۲۰۹							
۱۸۸	۳۶.۴.۳	تهیه مصالح و اجرای گچسازی طبقات	۹۲روز	۹۴/۱۱/۲۵	۹۵/۰۲/۲۶ ی								
۱۸۹	۳۶.۴.۳.۱	زیرزمین	۲۵روز	۹۴/۱۱/۲۵ ی	۹۴/۱۲/۱۹ چ	۲۳۰؛۲۰۶؛۱۷۹							
۱۹۰	۳۶.۴.۳.۲	همکف	۲۶روز	۹۵/۰۱/۰۵ پ	۹۵/۰۱/۳۰ د	۲۳۱؛۲۰۷							
۱۹۱	۳۶.۴.۳.۳	اول	۲۴روز	۹۵/۰۱/۱۵ ی	۹۵/۰۲/۰۷ س	۲۳۲؛۲۰۸							
۱۹۲	۳۶.۴.۳.۴	دوم	۲۴روز	۹۵/۰۲/۰۳ ج	۹۵/۰۲/۲۶ ی	۲۳۳؛۲۰۹							
۱۹۳	۳۶.۴.۳.۵	خرپشته	۶روز	۹۵/۰۱/۰۵ پ	۹۵/۰۱/۱۰ س	۲۱۰							
۱۹۴	۳۶.۴.۴	تهیه مصالح و اجرای شیب بندهی و کف سازی بام	۳۴روز	۹۴/۱۲/۲۱ ج	۹۵/۰۱/۲۵ چ	۲۰۲							
۱۹۵	۳۶.۴.۵	تهیه مصالح و اجرای ایزالاسیون رطوبتی سرویس ها و سایر سطوح	۱۰۴روز	۹۴/۱۰/۲۵	۹۵/۰۲/۰۴ ش								
۱۹۶	۳۶.۴.۵.۱	زیرزمین	۵روز	۹۴/۱۰/۲۱ د	۹۴/۱۰/۲۵ چ	۱۸۴							
۱۹۷	۳۶.۴.۵.۲	همکف	۵روز	۹۴/۱۲/۰۹ ی	۹۴/۱۲/۱۳ پ	۱۸۵							
۱۹۸	۳۶.۴.۵.۳	اول	۵روز	۹۴/۱۲/۰۹ ی	۹۴/۱۲/۱۳ پ	۱۸۶							
۱۹۹	۳۶.۴.۵.۴	دوم	۵روز	۹۵/۰۱/۰۶ چ	۹۵/۰۱/۱۰ س	۱۸۷							
۲۰۰	۳۶.۴.۵.۵	تهیه مصالح و اجرای ایزالاسیون رطوبتی و خدر ارتن بام	۱۰روز	۹۵/۰۱/۲۶ پ	۹۵/۰۲/۰۴ ش	۱۹۴							
۲۰۱	۳.۷	ناسیسات فاز اول	۱۵۲روز	۹۴/۱۰/۰۰ پ	۹۵/۰۳/۰۳ د								
۲۰۲	۳.۷.۱	کف خواب آب باران	۱۰روز	۹۴/۱۲/۱۱ س	۹۴/۱۲/۲۰ پ	6974FF							
۲۰۳	۳.۷.۲	تهیه و اجرای لوله های فاضلاب و آب باران	۹۱روز	۹۴/۱۰/۰۰ پ	۹۵/۰۱/۰۰ چ								
۲۱۱	۳.۷.۳	تهیه و اجرای لوله کشی آب سرد و گرم مصرفی	۸۸روز	۹۴/۱۰/۰۰ بها	۹۵/۰۱/۰۰ آه								
۲۱۸	۳.۷.۴	تهیه و اجرای کانال های هوا	۱۵۰روز	۹۴/۱۰/۰۰ شد	۹۵/۰۳/۰۳ د								
۲۲۲	۳.۷.۵	تهیه و اجرای لوله های برق	۱۱۵روز	۹۴/۱۰/۰۰ سخ	۹۵/۰۲/۰۴ پ								
۲۳۵	۳.۷.۶	تهیه و اجرای لوله های شوفاژ و نهویه مطبوع	۱۲۴روز	۹۴/۱۰/۰۰ چ	۹۵/۰۲/۱۴ ی								
۲۴۲	۳.۸	نازک کاری	۳۵۷روز	۹۴/۰۹/۰۵	۹۵/۰۸/۳۰ ی								
۲۴۳	۳.۸.۱	تهیه مصالح و اجرای اندود گچ و خاک و پلاستر سیمانی دیوارها	۱۱۰روز	۹۴/۱۰/۰۰ چ	۹۵/۰۱/۲۴ ی								
۲۴۴	۳.۸.۱.۱	زیرزمین	۱۶روز	۹۴/۱۰/۰۲ چ	۹۴/۱۰/۱۷ پ	173FF+5 days							
۲۴۵	۳.۸.۱.۲	همکف	۲۲روز	۹۴/۱۰/۲۲ س	۹۴/۱۱/۱۸ ی	174FF+5 days							
۲۴۶	۳.۸.۱.۳	اول	۳۰روز	۹۴/۱۰/۲۹ س	۹۴/۱۱/۲۸ چ	175FF+5 days							
۲۴۷	۳.۸.۱.۴	دوم	۲۵روز	۹۴/۱۱/۲۳ چ	۹۴/۱۲/۱۷ د	176FF+5 days							
۲۴۸	۳.۸.۱.۵	پلاستر دست انداز بام و خرپشته	۱۰روز	۹۴/۱۲/۲۶ چ	۹۵/۰۱/۰۶ ج	۱۶۱							
۲۴۹	۳.۸.۱.۶	پلاستر چاله آسانسور ها	۱۶روز	۹۴/۱۲/۲۶ چ	۹۵/۰۱/۱۲ پ	۱۳۸							

پیمانکار: شرکت کلوبین

ID	WBS	Name	روز	شروع	پایان	Predecessors	art	Quar	Quar	Quar	Quar	Quar	Quar	Quar
۲۵۰	۳.۸.۱.۷	تهیه مصالح و اجرای سیمان کاری آستر و تخته ماله ای رویه	۱۰روز	۹۵/۰۱/۱۳ج	۹۵/۰۱/۲۲ی	۲۴۹								
۲۵۱	۳.۸.۲	تهیه مصالح و اجرای سفید کاری دیوارها	۹۸روز	۹۵/۰۱/۰۷ش	۹۵/۰۴/۱۸ج									
۲۵۲	۳.۸.۲.۱	زیرزمین	۱۱روز	۹۵/۰۴/۰۱س	۹۵/۰۴/۱۱ج	۲۵۳								
۲۵۳	۳.۸.۲.۲	همکف	۱۹روز	۹۵/۰۴/۱۳پ	۹۵/۰۴/۳۱د	۲۵۴								
۲۵۴	۳.۸.۲.۳	اول	۱۵روز	۹۵/۰۴/۲۹ج	۹۵/۰۴/۱۲ج	۲۵۵								
۲۵۵	۳.۸.۲.۴	دوم	۱۶روز	۹۵/۰۴/۱۳د	۹۵/۰۴/۲۸س	247263FF+7 days								
۲۵۶	۳.۸.۲.۵	نرمة خریشته	۲روز	۹۵/۰۱/۰۷ش	۹۵/۰۱/۰۸ی	۲۴۸								
۲۵۷	۳.۸.۳	تهیه مصالح و اجرای قرنیز و سنگ بدنه داخلی دیوارها و فنیله ها	۱۶۳روز	۹۴/۰۹/۰۵	۹۵/۰۲/۲۱س									
۲۵۸	۳.۸.۳.۱	نایب نمونه	۰روز	۹۴/۰۹/۰۵	۹۴/۰۹/۰۵	138SS								
۲۵۹	۳.۸.۳.۲	تهیه مصالح	۳۰روز	۹۴/۰۹/۰۹د	۹۴/۱۰/۰۸س	258+138SS								
۲۶۰	۳.۸.۳.۳	زیرزمین	۱۹روز	۹۴/۱۱/۱۸ی	۹۴/۱۲/۰۶پ	۲۳۰:۲۵۹:۱۴۵								
۲۶۱	۳.۸.۳.۴	همکف	۲۳روز	۹۵/۰۱/۰۵پ	۹۵/۰۱/۲۷ج	۲۳۱:۲۵۸:۱۴۹								
۲۶۲	۳.۸.۳.۵	اول	۱۹روز	۹۵/۰۱/۱۵ی	۹۵/۰۲/۰۲پ	۲۳۲:۲۵۸:۱۵۳								
۲۶۳	۳.۸.۳.۶	دوم	۱۹روز	۹۵/۰۲/۰۳ج	۹۵/۰۲/۲۱س	۲۳۳:۲۵۸:۱۵۷								
۲۶۴	۳.۸.۴	تهیه مصالح و اجرای سنگ کف طبقات	۱۴۹روز	۹۴/۱۱/۲۹پ	۹۵/۰۴/۲۵ج									
۲۶۵	۳.۸.۴.۱	نایب نمونه	۰روز	۹۴/۱۱/۲۹پ	۹۴/۱۱/۲۹پ	270SS-90 days								
۲۶۶	۳.۸.۴.۲	تهیه مصالح	۹۰روز	۹۴/۱۱/۲۹پ	۹۵/۰۴/۲۸س	۲۶۵								
۲۶۷	۳.۸.۴.۳	زیرزمین	۵روز	۹۵/۰۴/۱۲ش	۹۵/۰۴/۱۶ج	۲۵۲								
۲۶۸	۳.۸.۴.۴	همکف	۲۵روز	۹۵/۰۴/۰۱س	۹۵/۰۴/۲۵ج	۲۵۳								
۲۶۹	۳.۸.۴.۵	اول	۲۷روز	۹۵/۰۴/۱۳پ	۹۵/۰۴/۰۸س	۲۵۴								
۲۷۰	۳.۸.۴.۶	دوم	۲۳روز	۹۵/۰۴/۲۹ج	۹۵/۰۴/۲۰پ	۲۵۵								
۲۷۱	۳.۸.۵	تهیه مصالح و اجرای موزاییک	۱۵۷روز	۹۴/۱۲/۰۸ش	۹۵/۰۵/۰۶ج									
۲۷۲	۳.۸.۵.۱	نایب نمونه	۰روز	۹۴/۱۲/۰۸ش	۹۴/۱۲/۰۸ش	277SS-30 days								
۲۷۳	۳.۸.۵.۲	تهیه مصالح	۳۰روز	۹۴/۱۲/۰۸ش	۹۵/۰۱/۰۸ی	۲۷۲								
۲۷۴	۳.۸.۵.۳	زیرزمین	۲۶روز	۹۵/۰۴/۱۲ش	۹۵/۰۵/۰۶ج	۲۵۲								
۲۷۵	۳.۸.۵.۴	همکف	۲روز	۹۵/۰۴/۰۱س	۹۵/۰۴/۰۲ج	۲۵۳								
۲۷۶	۳.۸.۵.۵	دوم	۳روز	۹۵/۰۴/۲۹ج	۹۵/۰۴/۳۱ج	۲۵۵								
۲۷۷	۳.۸.۵.۶	خریشته	۵روز	۹۵/۰۱/۰۹د	۹۵/۰۱/۱۳ج	۲۵۶								
۲۷۸	۳.۸.۵.۷	بشت بام	۴۸روز	۹۵/۰۲/۰۵ی	۹۵/۰۴/۲۱ج	۲۰۰								
۲۷۹	۳.۸.۶	تهیه مصالح و اجرای سنگ های کف پله و...	۴۸روز	۹۵/۰۳/۲۷پ	۹۵/۰۵/۱۷س									
۲۸۰	۳.۸.۶.۱	نایب نمونه	۰روز	۹۵/۰۳/۲۷پ	۹۵/۰۳/۲۷پ	282SS-30 days								
۲۸۱	۳.۸.۶.۲	تهیه مصالح	۳۰روز	۹۵/۰۴/۲۷پ	۹۵/۰۴/۲۵ج	۲۸۰								
۲۸۲	۳.۸.۶.۳	راه پله تیپ ۱	۵روز	۹۵/۰۴/۲۶ش	۹۵/۰۴/۳۰ج	۲۶۴:۲۵۱								
۲۸۳	۳.۸.۶.۴	راه پله تیپ ۲	۷روز	۹۵/۰۴/۳۱پ	۹۵/۰۵/۰۶ج	۲۸۲								
۲۸۴	۳.۸.۶.۵	راه پله تیپ ۳	۲روز	۹۵/۰۵/۰۷پ	۹۵/۰۵/۰۸ج	۲۸۳								
۲۸۵	۳.۸.۶.۶	راه پله تیپ ۴	۲روز	۹۵/۰۵/۰۹ش	۹۵/۰۵/۰۱ی	۲۸۴								
۲۸۶	۳.۸.۶.۷	پله حیاط مرکزی	۲روز	۹۵/۰۵/۱۱د	۹۵/۰۵/۱۲س	۲۸۵								
۲۸۷	۳.۸.۷	تهیه و اجرای پنجره های یو پی وی سی و...	۲۳۰روز	۹۵/۰۱/۱۸س	۹۵/۰۸/۳۰ی									
۲۸۸	۳.۸.۷.۱	نایب نوع پنجره ها	۰روز	۹۵/۰۱/۱۸س	۹۵/۰۱/۱۸س	290SS-90 days								

پیمانکار: شرکت کلوبن

ID	WBS	Name	روز	شروع	پایان	Predecessors	art	Quar	Quar	Quar	Quar	Quar	Quar	Quar
۲۸۹	۳.۸.۷.۲	خرید پنجره ها	۹۰روز	۹۵/۰۶/۰۲س	۹۵/۰۸/۳۰ی	۲۹۲:۲۸۸								
۲۹۰	۳.۸.۷.۳	نصب پنجره ها	۶۰روز	۹۵/۰۴/۱۵د	۹۵/۰۶/۱۱ب	۳۹۹:۲۴۳								
۲۹۱	۳.۸.۸	تهیه و اجرای درب اتاق ها و کلیه کارهای چوبی	۷۵روز	۹۵/۰۶/۰۲س	۹۵/۰۸/۱۵ش									
۲۹۲	۳.۸.۸.۱	نابید نوع پنجره ها	۰روز	۹۵/۰۶/۰۲س	۹۵/۰۶/۰۲س	294SS-4 5 days								
۲۹۳	۳.۸.۸.۲	خرید درب ها	۴۵روز	۹۵/۰۶/۰۲س	۹۵/۰۷/۱۵ب	۲۹۲								
۲۹۴	۳.۸.۸.۳	نصب درهها	۳۰روز	۹۵/۰۷/۱۶ج	۹۵/۰۸/۱۵ش	۳۱۹								
۲۹۵	۳.۸.۹	کاشی و سرامیک	۱۳۵روز	۹۴/۱۰/۲۵	۹۵/۰۳/۱س									
۲۹۶	۳.۸.۹.۱	تهیه مصالح و اجرای کاشی کاری سرویس ها و سالن ها	۱۳۳روز	۹۴/۱۰/۲۵	۹۵/۰۳/۰۹ی									
۲۹۷	۳.۸.۹.۱.۱	نابیدیه کاشی و سرامیک	۰روز	۹۴/۱۰/۲۵	۹۴/۱۰/۲۵	302SS-60 days								
۲۹۸	۳.۸.۹.۱.۲	خرید کاشی و سرامیک	۶۰روز	۹۴/۱۰/۲۸د	۹۴/۱۲/۲۲ب	۲۹۷								
۲۹۹	۳.۸.۹.۱.۳	زیرزمین	۱۴روز	۹۵/۰۲/۲۷د	۹۵/۰۳/۰۹ی	۳۰۰								
۳۰۰	۳.۸.۹.۱.۴	همکف	۲۵روز	۹۵/۰۲/۰۲ب	۹۵/۰۲/۲۶ی	۳۰۱								
۳۰۱	۳.۸.۹.۱.۵	اول	۱۶روز	۹۵/۰۱/۱۷س	۹۵/۰۲/۰۱ج	۳۰۲								
۳۰۲	۳.۸.۹.۱.۶	دوم	۱۸روز	۹۴/۱۲/۲۸ج	۹۵/۰۱/۱۶د	۲۰۹								
۳۰۳	۳.۸.۹.۲	تهیه مصالح و اجرای سنگ کف سرویسها	۸۷روز	۹۴/۱۲/۱ع	۹۵/۰۳/۱س									
۳۰۴	۳.۸.۹.۲.۱	نابیدیه نمونه سنگ	۰روز	۹۴/۱۲/۱ع	۹۴/۱۲/۱ع	309SS-30 days								
۳۰۵	۳.۸.۹.۲.۲	خرید مصالح	۳۰روز	۹۴/۱۲/۱۶ی	۹۵/۰۱/۱۶د	۳۰۴								
۳۰۶	۳.۸.۹.۲.۳	زیرزمین	۲روز	۹۵/۰۳/۱۰د	۹۵/۰۳/۱۱س	۲۹۹								
۳۰۷	۳.۸.۹.۲.۴	همکف	۱۰روز	۹۵/۰۲/۲۷د	۹۵/۰۳/۰۵ج	۳۰۰								
۳۰۸	۳.۸.۹.۲.۵	اول	۶روز	۹۵/۰۲/۰۲ب	۹۵/۰۲/۰۷س	۳۰۱								
۳۰۹	۳.۸.۹.۲.۶	دوم	۸روز	۹۵/۰۱/۱۷س	۹۵/۰۱/۲۴س	۳۰۲								
۳۱۰	۳.۸.۱۰	سقف کاذب	۱۵۰روز	۹۵/۰۲/۰۵ع	۹۵/۰۶/۳۰س									
۳۱۱	۳.۸.۱۰.۱	تهیه مصالح و اجرای زیرسازی سقف کاذب	۱۵۰روز	۹۵/۰۲/۰۵ع	۹۵/۰۶/۳۰س									
۳۱۲	۳.۸.۱۰.۱.۱	نابید نمونه	۰روز	۹۵/۰۲/۰۵ع	۹۵/۰۲/۰۵ع	317SS-30 days								
۳۱۳	۳.۸.۱۰.۱.۲	خرید مصالح	۳۰روز	۹۵/۰۲/۰۵ی	۹۵/۰۳/۰۳د	۳۱۲								
۳۱۴	۳.۸.۱۰.۱.۳	زیرزمین	۶۰روز	۹۵/۰۵/۰۲ش	۹۵/۰۶/۳۰س	315SS+20 days								
۳۱۵	۳.۸.۱۰.۱.۴	همکف	۷۵روز	۹۵/۰۴/۱ع	۹۵/۰۶/۲۵ب	316SS+20 days								
۳۱۶	۳.۸.۱۰.۱.۵	اول	۷۵روز	۹۵/۰۳/۲۴د	۹۵/۰۶/۰۱ج	317SS+20 days								
۳۱۷	۳.۸.۱۰.۱.۶	دوم	۷۵روز	۹۵/۰۳/۰۴س	۹۵/۰۵/۱۶ش	۲۰۱								
۳۱۸	۳.۸.۱۱	نقاشی	۶۱روز	۹۵/۰۵/۱ی	۹۵/۰۷/۱ب									
۳۱۹	۳.۸.۱۱.۱	تهیه مصالح و اجرای کامل نقاشی سطوح گچی	۶۱روز	۹۵/۰۵/۱ی	۹۵/۰۷/۱ب									
۳۲۰	۳.۸.۱۱.۱.۱	زیرزمین	۱۲روز	۹۵/۰۶/۳۱ج	۹۵/۰۷/۱۱ی	۳۱۴:۲۵۲								
۳۲۱	۳.۸.۱۱.۱.۲	همکف	۲۱روز	۹۵/۰۶/۲۶ج	۹۵/۰۷/۱ب	۳۱۵:۲۵۳								
۳۲۲	۳.۸.۱۱.۱.۳	اول	۳۱روز	۹۵/۰۶/۰۶ش	۹۵/۰۷/۰۵د	۳۱۶:۲۵۴								
۳۲۳	۳.۸.۱۱.۱.۴	دوم	۳۰روز	۹۵/۰۵/۱۲ی	۹۵/۰۶/۱۵د	۳۱۷:۲۵۵								
۳۲۴	۳.۸.۱۱.۲	تهیه مصالح و اجرای کامل نقاشی سطوح فلزی	۶۱روز	۹۵/۰۵/۱ی	۹۵/۰۷/۱ب									
۳۲۵	۳.۸.۱۱.۲.۱	زیرزمین	۱۲روز	۹۵/۰۶/۳۱ج	۹۵/۰۷/۱۱ی	320FF								
۳۲۶	۳.۸.۱۱.۲.۲	همکف	۲۱روز	۹۵/۰۶/۲۶ج	۹۵/۰۷/۱ب	321FF								
۳۲۷	۳.۸.۱۱.۲.۳	اول	۳۱روز	۹۵/۰۶/۰۶ش	۹۵/۰۷/۰۵د	322FF								

پیمانکار: شرکت کلین

ID	WBS	Name	روز	شروع	پایان	Predecessors	art Quar	Quar	Quar	Quar	Quar	Quan	Q
۳۲۸	۳.۸.۱۱.۲.۴	دوم	۳۰روز	۹۵/۰۵/۱۲ ی	۹۵/۰۶/۱۵ د	323FF							
۳۲۹	۳.۸.۱۱.۲.۵	خریشته	۳۰روز	۹۵/۰۵/۱۲ ی	۹۵/۰۶/۱۵ د	323FF							
۳۳۰	۳.۸.۱۱.۳	اجرای کامل نقاشی سطوح چوبی	۶۱روز	۹۵/۰۵/۱۴ ی	۹۵/۰۷/۱۵ پ								
۳۳۱	۳.۸.۱۱.۳.۱	زیرزمین	۱۲روز	۹۵/۰۶/۳۱ چ	۹۵/۰۷/۱۱ ی	320FF							
۳۳۲	۳.۸.۱۱.۳.۲	همکف	۲۱روز	۹۵/۰۶/۲۶ ج	۹۵/۰۷/۱۵ پ	321FF							
۳۳۳	۳.۸.۱۱.۳.۳	اول	۳۱روز	۹۵/۰۶/۰۶ ش	۹۵/۰۷/۰۵ د	322FF							
۳۳۴	۳.۸.۱۱.۳.۴	دوم	۳۰روز	۹۵/۰۵/۱۲ ی	۹۵/۰۶/۱۵ د	323FF							
۳۳۵	۳.۹	تاسیسات فاز دوم	۴۵۳روز	۹۴/۰۵/۰۸ پ	۹۵/۰۸/۰۴ س								
۳۳۶	۳.۹.۱	تهیه و نصب تجهیزات شامل فن کویل ها و یونیت هیتر	۲۴۴روز	۹۴/۰۵/۰۸ پ	۹۵/۰۱/۱۴ چ								
۳۴۳	۳.۹.۲	تهیه و اجرای سیم کشی و کابل کشی برق	۱۵۵روز	۹۴/۱۱/۰۴ چ	۹۵/۰۴/۱۰ پ								
۳۵۰	۳.۹.۳	تهیه و نصب کلید و پریز و دوربین های مدار بسته و تجهیزات مربوطه	۸۰روز	۹۵/۰۴/۲۸ د	۹۵/۰۷/۱۴ ج								
۳۵۷	۳.۹.۴	تهیه و اجرای چراغ ها	۱۳۰روز	۹۵/۰۳/۲۹ ش	۹۵/۰۸/۰۴ س								
۳۶۴	۳.۹.۵	تهیه و نصب تابلو برق ها	۱۴۲روز	۹۴/۱۱/۰۲ چ	۹۵/۰۴/۱۴ پ								
۳۷۱	۳.۹.۶	تهیه و اجرای تجهیزات آتش نشانی و سایر اقلام تاسیساتی	۱۰۶روز	۹۵/۰۴/۰۳ پ	۹۵/۰۷/۱۵ پ								
۳۷۸	۳.۹.۷	تهیه و اجرای دستگاه های مبرد(چیلر ها و برج خنک کننده) دیگها و مشعل ها	۱۵۷روز	۹۴/۰۶/۱۴ ش	۹۴/۱۱/۱۴ ک								
۳۸۳	۳.۹.۸	تهیه و نصب آسانسور ها	۱۷۰روز	۹۴/۱۰/۰۱ ش	۹۵/۰۳/۳۰ ی								
۳۸۸	۳.۹.۹	تهیه و نصب مولد برق	۱۰۰روز	۹۵/۰۴/۱۹ ش	۹۵/۰۷/۲۵ ی								
۳۹۲	۳.۹.۱۰	تهیه و نصب شیرها و مبدل ها و روشویی ها و توالت ها	۶۶روز	۹۵/۰۵/۰۹ ش	۹۵/۰۷/۱۴ د								
۳۹۹	۳.۱۰	نماسازی	۲۱۷روز	۹۴/۰۹/۰۵ ک	۹۵/۰۴/۱۴ ی								
۴۰۰	۳.۱۰.۱	تهیه مصالح و اجرای سنگی نماها	۱۴۹روز	۹۴/۰۹/۰۵ ک	۹۵/۰۲/۰۷ س								
۴۰۱	۳.۱۰.۱.۱	نابیده سنگ ازاره	۰روز	۹۴/۰۹/۰۵ ک	۹۴/۰۹/۰۵ ک	138SS							
۴۰۲	۳.۱۰.۱.۲	خرید سنگ نما	۱۰۰روز	۹۴/۰۹/۰۹ د	۹۴/۱۲/۱۸ س	۴۰۱							
۴۰۳	۳.۱۰.۱.۳	اجرای سنگ ازاره نما	۴۲روز	۹۴/۱۲/۲۶ ج	۹۵/۰۲/۰۷ س	۱۳۸							
۴۰۴	۳.۱۰.۲	تهیه مصالح و اجرای آجر نماها	۲۱۷روز	۹۴/۰۹/۰۵ ک	۹۵/۰۴/۱۴ ی								
۴۰۵	۳.۱۰.۲.۱	نابیدیه آجر نما	۰روز	۹۴/۰۹/۰۵ ک	۹۴/۰۹/۰۵ ک	138SS							
۴۰۶	۳.۱۰.۲.۲	خرید آجر نما	۱۰۰روز	۹۴/۰۹/۰۹ د	۹۴/۱۲/۱۸ س	۴۰۵							
۴۰۷	۳.۱۰.۲.۳	اجرای آجر نما	۱۱۰روز	۹۴/۱۲/۲۶ ج	۹۵/۰۴/۱۴ ی	۱۳۸							
۴۰۸	۳.۱۰.۳	تهیه مصالح و اجرای شیشه درب و پنجره ها	۱۳۵روز	۹۴/۱۰/۰۴ چ	۹۵/۰۲/۲۳ پ								
۴۰۹	۳.۱۰.۳.۱	خرید شیشه ها	۹۰روز	۹۴/۱۰/۰۹ چ	۹۵/۰۱/۰۹ د	402SS+30 days							
۴۱۰	۳.۱۰.۳.۲	نصب شیشه ها	۴۵روز	۹۵/۰۱/۱۰ س	۹۵/۰۲/۲۳ پ	۴۰۹							
۴۱۱	۴	محوطه سازی	۱۴۵روز	۹۵/۰۴/۱۵ د	۹۵/۰۹/۰۴ ج								
۴۶۰	۵	عملیات اجرایی ساختمان سرویس بهداشتی و نگهبانی	۱۷۷روز	۹۴/۰۵/۳۰ ج	۹۴/۱۱/۲۴ ش								
۵۹۱	۶	عملیات اجرایی دیوار کشی (بدون نرده)	۱۲۶روز	۹۴/۰۵/۳۱ ش	۹۴/۱۰/۰۴ چ								
۶۱۰	۷	بخش ششم دیوار کشی(با نرده)	۱۳۴روز	۹۴/۱۰/۰۴ ش	۹۵/۰۲/۱۸ ش								

پیمانکار: شرکت کلوین

ID	WBS	Name	روز	شروع	پایان	Predecessors	art	Quard	Quard	Quard	Quard	Quard	Quard	Quard
۶۳۳	۸	برچیدن کارگاه	۱۵روز	۹۵/۰۹/۰۶	۹۵/۰۹/۲۰	۴۱۱								